



## Informace o probíhající stavbě za měsíce červenec až prosinec 2011

Práce probíhají v souladu s odsouhlaseným časovým harmonogramem s drobnými odchylkami s výjimkou prací elektro a prací navazujících.

### Průběh výstavby:

- zdění a dozdivání dle RPD
- bourání, vybourávání a demontáže stavebních konstrukcí, hmot a materiálů. Manipulace se sutí a vybouranými hmotami, odvoz na skládku
- otloukání vnitřních omítek a ker. obkladů, odstraňování maleb a tapet
- demontáž střešních tašek, pokrývačské práce
- klempířské práce
- tesařské práce, otesávání a čištění povalů, výměna povalů
- oprava komínů
- omítky komínů
- rozvody ZTI, ÚT a VZT
- rozvody elektro a slaboproud
- dokončena realizace helikální výztuže
- vnitrostaveništní přeprava hmot a materiálů
- výkopové práce, pokládka potrubí – venkovní kanalizace
- restaurátorsko-kamenické práce
- statické zajištění kleneb
- výtah – stavební část
- montáž ztužujících táhel
- pokrývačské práce
- montáž ocelové konstrukce v m.č. 2.15 – 2.17
- práce na přeložce vodovodu
- venkovní vodovod, osazena revizní šachta

Z důvodu ověření funkčnosti stávajících táhel byly provedeny v místech jejich uchycení sondy v místnostech 2. 27 – 2.31.

Za účelem posílení ochrany vybraných sbírkových předmětů byla vypracována změnová projektová dokumentace řešící ochranu objektu. Konkretizace sbírkových předmětů vyvolala i úpravu řešení připravovaných stálých expozic a projektu silno a slabo proudu, se kterým je úzce provázána.

Výkopové práce v rámci přeložky vodovodu probíhají pod archeologickým dohledem.

Zatím poslední kontrolní den stavby (č. 37) se konal dne 7. 12. 2011 za účasti zástupců památkové péče, kteří v souladu se zákonem o státní památkové péči vykonávají odborný dohled a dozor při obnově této národní kulturní památky.



Statická porucha komínu – chybějící vrchní část



Opravené komíny a pokračování pokrývačských prací - demontáž střešních tašek