



## Informace o probíhající stavbě za měsíce listopad až prosinec 2012 (stavba 77. KD - 81. KD, expozice 1. KD – 4. KD)

Práce na SO 01 a SO 02 probíhají s odchylkami některých činností oproti odsouhlasenému harmonogramu prací. Z důvodu posílení kapacit na SO 01 se podařilo u této stavby výrazně snížit zpoždění, zapříčiněné změnami elektro ve vazbě na expozici. Na SO 02, z důvod stále probíhajícího archeologického průzkumu, nebylo dosud možno v plném rozsahu nastoupit na stavební práce v termínech dle odsouhlaseného harmonogramu prací. Na konci roku 2012 práce na SO 01 probíhají v souladu s harmonogramem prací. Práce na SO 02 probíhají s odchylkami některých činností oproti odsouhlasenému harmonogramu prací z důvodu většího rozsahu archeologického průzkumu.

Část expozice pracuje na postupném zpracování dílenské dokumentace vestaveb a přípravě náplní AV medií.

### Průběh výstavby:

- Zednické práce.
- Opravy omítek.
- Restaurátorské práce.
- Kamenické práce.
- Skladby podlah.
- Truhlářské práce.
- Montáž radiátorů.
- Rozvody elektro.
- Montáže VZT.
- Montáž a kompletace kašny.
- Oprava opěráků.
- Nádvoří – archeologické činnost, podkladní vrstvy zpevněných ploch v omezené míře.
- Vnitrostaveništní přeprava hmot a materiálů.
- Manipulace s odpady, třídění a odvoz na skládku.

Z minulých kontrolních dnů přetrvál úkol předložit vzorky těch parket, které nebyly doposud předloženy. Na 77. KD byl předložen vzorek parkety pro kapli. Byla odsouhlasena světlejší varianta parkety.

I nadále probíhá montáž kašny. Doplněné plomby budou strukturou i barvou zretušovány s původním kamenem. Na 78. KD byl předložen vzorek jazyku a koncové trubičky chrliče. Byla vybrána varianta jazyku s trubičkou, s kratším a subtilnějším jazykem.

Na 77. KD byl presentován vzorový kus okenice ve finálním provedení. Okenice bude ještě opatřena ve 2 výškových úrovních aretačním táhlem s povrchovou úpravou stejnou, jako je provedeno ostatní kování. Vzorek táhla byl stavbou předložen k odsouhlasení na 78. KD a byl odsouhlasen. Závěs bude ke křídlu okenice přichycen odsouhlaseným typem šroubu a čtvercové matice.

Na 77. KD byl předložen expozicí pracovníkům památkové péče a stavbě vzorník barev k odsouhlasení pro okenní niky v křídle Osovských. Expozicí byl vybrán odstín barvy, který byl následně i odsouhlasen. Na 78. KD stavba připravila vzorek výmalby okenní niky. Expozice předložila vzorky barevnosti výmalby stěn místnosti č. 2.03 – obrazárna. Na příští KD stavba připraví vzorky na stěny k odsouhlasení.

Ze 76. KD přetrvál dotaz na osazení podlahových krabic. Dle požadavku expozice budou krabice zapuštěny pod úroveň čisté podlahy. Podlahová světla v klášterní expozici budou osazena do úrovně čisté podlahy.

Na 78. KD byl odsouhlasen vzorek upravených konzol pro osazování radiátorů. Během příštího týdne se započne s montáží radiátorů.

Na 78. KD bylo zkontrolováno uložení náhrobků. Ty byly přivezeny z restaurátorské dílny, zabaleny a uloženy na Rajském dvoře. Navíc jsou překryty ochrannou konstrukcí z lešení, aby bylo zabráněno jakémukoliv poškození a případnému zapadání sněhem.

Osazení náhrobků na finální místo bude provedeno dodavatelskou firmou expozice za přítomnosti restaurátorů.

Již hotový ekodren před bazilikou bude rozebrán a přemístěn na hranu pozemku 13/1. Chodník západního průčelí baziliky bude široký cca 3 m a bude ohraničen obrubníkem šířky 20 cm z historického materiálu. Podél východní fasády předzámčí od vchodu do infocentra po věž bude z historické dlažby proveden chodník šířky cca 1,5 m.

Vzhledem ke stavu a rozsahu archeologických nálezů na objektu SO 02 – nádvoří byla sejmuta vrstva 30 cm od stávající nivelety současné pláně. Následně byly prověřeny únosnosti podloží hutními zkouškami. Únosnosti podloží překračují minimální hodnotu stanovenou projektovou dokumentací. Nivelety nádvoří budou tedy v souladu s projektovou dokumentací.

Dne 7. 12. 2012 se uskutečnilo místní šetření za účasti pracovníka stavebního úřadu. V pondělí 10. 12. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o zkušebním provozu přeložky plynovodu a v úterý 11. 12. 2012 proběhlo přepojení. Byla provedena revize kotlů. V křídle Osovských bylo zahájeno temperování.

Dne 10. 12. 2012 se v budově depozitáře muzea konalo jednání o předávání grafiky a AV náplní. Jednání budou průběžně dále pokračovat.



Obr. 1 – Osazování zrestaurovaného schodiště okolo kašny.





Obr. 2 – Pohled na nově opravenou fasádu hlavního nádvoří.



Obr. 3 – Konírna sloužící v současné době jako sklad.





Obr. 4 – Místnost č. 0.16, ve které je plánována multimediální prezentace hornin, těsně před pokládkou podlahy.



Obr. 5 – Místnost č. 0.16 již s hotovou podlahou, překryta ochrannou folií.