



## Informace o probíhající stavbě za měsíce květen až červen 2013 (stavba 96. KD - 99. KD, expozice 12. KD - 15. KD)

### Průběh výstavby:

Koncem května byly provedeny poslední práce na rekonstrukci nádvoří SO 02. Byly osazeny dva infopanely (pod lípou a u konírny), dokončeno dláždění celého nádvoří, restaurátorské práce na kašně a rekultivace navazujícího terénu směrem k parku. 24. 5. 2013 bylo na stavebním úřadě v Třebíči zažádáno o kolaudaci. Kolaudace samotné proběhla během června.

V budově zámku probíhají práce na realizaci nových expozic a veřejných interiérů. V současné době je již hotova většina panelových vestaveb, včetně jejich výmaleb. Rovněž jsou provedeny veškeré tapety, zázemí pro matky s dětmi a barová sestava. V celém rozsahu je zpracována dílenská dokumentace pro veškeré prvky, které budou v rámci expozic a veřejných interiérů vybudovány nebo vyrobeny.

Nyní probíhá dodávka a montáž vitrín, světel a pracuje se na výtvarném dotvoření jednotlivých atypických prvků. Rovněž probíhá schvalování jednotlivých prvků AV techniky a AV náplní. Na minulých kontrolních dnech byly předloženy návrhy expoziční grafiky a posléze i kontrolní tisky. Grafika byla poslána do výroby a bude polepována v průběhu prázdnin. Po dokončení první části vitrín, které se nachází v budoucí zámecké expozici, bude zahájena instalace exponátů.



Obr. 1 – místnost č. 2.19 – budoucí expozice Člověk bojující



Obr. 2 – místnost č. 2.21 – budoucí expozice Člověk objevující



Obr. 3 – místnost 2.18 – budoucí expozice Člověk pracující



Obr. 4 - místnost č. 0.23 – součást budoucí Klášterní expozice