



Informace o probíhající stavbě za měsíce březen až duben 2013 (stavba 90. KD - 95. KD, expozice 8. KD - 11. KD)

Průběh výstavby:

- Na SO 01 byly dokončeny stavební práce v souladu s aktuálním harmonogramem stavby.
- Příprava podkladních vrstev zpevněných ploch SO 02 – hlavní nádvoří.
- Realizace drenáží, podkladních vrstev, kamenných obrub a kamenné dlažby.
- Probíhá zpracování a předávání dílenské dokumentace pro expozice a veřejné interiéry.
- Montáž barové sestavy, kuchyňky, přebalovacího pultu.

Dne 1. 3. 2013 bylo zahájeno předávací řízení SO 01. Pracovníci památkové péče se z důvodu pracovního vytižení zapojili do předávacího a přijímacího řízení stěžejních prvků NKP dne 11. 3. 2013. Dne 15. 3. 2013 se od osmi hodin uskutečnila předkolaudační prohlídka stavby se zástupcem hasičského záchranného sboru.

Na kontrolním dni expozice č. 8 byly odsouhlaseny předložené vzorky tapet, které budou lepeny na stěnách v zámecké expozici.

Dne 26. 3. 2013 proběhlo místní šetření ve věci vydání kolaudačního souhlasu na SO 01 – budova zámku.

Dne 27. 3. 2013 bylo provedeno předání prostorů 2.15 až 2.31 firmě A.M.O.S. DESIGN s.r.o., která následně zahájila montáž nových expozic.

Na 92. KD stavby byl projednán postup prací na hlavním nádvoří – SO 01. Hlavní příjezd z ulice 9. května bude z důvodu realizace zpevněné plochy uzavřen od 27. 05. 2013 do 31. 05. 2013.

Dne 10. 04. 2013 se uskutečnila zkouška zařízení dálkového přenosu za účasti zástupce hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Projektant prověřil nutný rozsah a umístění drenáží realizovaných na SO 02. Došlo k výškové úpravě vpustí na základě nalezené šachty u západní stěny křídla Osovských. Šachta je opatřena litinovým poklopem, který po dohodě s pracovníky muzea není nutné zakrýt kamennou dlažbou. Litinový poklop bude zajištěn proti svévolnému odstranění. Obrubník se šachtě vyhne.

Na 93. KD bylo zjištěno, že odkryté kabelové trasy realizované firmou E.ON neodpovídají ČSN a brání zhotoviteli v těchto místech pokračovat ve stavebních pracích. Dne 15. 04. 2013 od 8:00 hod se na stavbě uskutečnila schůzka s pracovníky E.ON. Dohodnutý postup byl zapsán do stavebního deníku.

Z důvodu zatékání vody spárami ve stěnách anglického dvorku do m. č. 0.14 byla odkopána zemina kolem zdiva. Prostor kolem zdiva dvorku byl vysypán šterkem a oddrenážován do studny. Zdivo anglického dvorku bude zarovnáno, dozděno, přibetonováno a odizolováno proti vodě a zemi vlhkosti.

Na 94. KD bylo rozhodnuto, že obrubník mezi zelenou plochou a kamennou dlažbou bude výškově usazen v místě proti Čestnému dvoru do 2 cm a v místě proti západnímu průčelí křídla Osovských do 5-ti cm nad úroveň nově pokládané kamenné dlažby.

Na 8. KD expozice zhotovitel předložil katalog textilních tapet do křídla Osovských. Vzorky byly vybrány. Na 9. KD expozice pak byly vybrány vzorky závěsů. Bylo dohodnuto, že 2. 4. 2013 budou nalepeny vzorky tapet přímo na stěnu včetně bordur v m.č. 2.13, aby bylo patrné řešení okolo okna, dveří a v rozích. Provedené vzorky byly odsouhlaseny a bylo zahájeno lepení tapet v celé zámecké expozici.

Byly zahájeny práce na realizaci vestavěb v místnostech 2.15, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 a 2.27.

Na 11. KD expozice byly předloženy vzorky historizujících lustrů do zámecké expozice. Vzorky byly odsouhlaseny zástupci památkové péče a investora.

Proběhla schůzka mezi generálním projektantem expozic a kurátory muzea k upřesnění prvku interaktivního stromu. Byl předložen výtvarný návrh k odsouhlasení. Ze strany generálního projektanta a kurátorů muzea tento návrh odpovídá požadavkům

muzea a expozice. Návrh bude dopracován a v předstihu budou dodány kotvící prvky stromu. Ozvučení a osvětlení prvků bude doplněno interaktivním ovladačem.

Probíhají práce na vytvoření grafické části. Zhotovitel předložil návrhy grafiky k připomínkám kurátorů muzea. Na grafice se dále průběžně pracuje v rámci připomínek.

Dodavatel upozornil, že před montáží čidel, kamer atd. v místnostech s tapetami je nutné kontaktovat zástupce dodavatele, aby nedošlo k poškození tapetáže.



Obr. 1 – Restaurování kašny na vstupním nádvoří.



Obr. 2 – Opravená fasáda křídla Osovských, probíhající práce na vstupním nádvoří.



Obr. 3 – Nalepené tapety v místnosti č. 2.05



Obr. 4 – Montáž vestaveb v místnosti č. 2.18



Obr. 5 – Montáž vestaveb v místnosti č. 2.27