



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Kraj Vysočina

Aktuální informace ke dni 6. 5. 2011

V rámci realizace projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ již více jak dva měsíce probíhají na třebíčském zámku stavební práce v souladu s odsouhlaseným časovým harmonogramem s mírnými odchylkami.

V průběhu dosavadní výstavby byla odstraněna zeleň z Rajského dvora; byla provedena demontáž a odvoz zbytku konstrukcí expozic; byly zrealizovány sondy podlah a stěn; vybrané podlahy byly zakryty; asfaltové vrstvy podlah byly vyfrézovány; odstraněny byly povrchové vrstvy podlah, násypů a další novodobé prvky; bylo vybudováno ochranné bednění schodišť, obložek, ostění a sloupů; fóliemi byly zakryty fresky a malby a vybraná dveřní křídla byla odvezena na repase. Zhotovitel stavby předložil vzorky keramické střešní krytiny a z nich byl odsouhlasen typ hřebenáče a taška půlkulatá bobrovka. Nadále pokračují bourací práce, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou národní kulturní památku, probíhá (v souladu se zákonem) souběžně se stavebními pracemi záchranný archeologický výzkum.

Při demontážích a vyklizení místností a prostor byly zjištěny stavební úpravy nezanesené v realizační projektové dokumentaci, např. komínové vymetací otvory s dvířky, cihelná dlažba, niky, propojovací schodiště aj., o nichž bude rozhodnuto v souladu se zákonem o státní památkové péči. Zatím poslední kontrolní den se konal ve středu dne 4. 5. 2011 za účasti zástupců památkové péče.



Po odstranění podlahových vrstev a zásypů kleneb byla provedena kontrola soudržnosti konstrukcí a přizvaný statik upřesnil řešení zajištění všech souvisejících konstrukcí.



Zástupce NPÚ odložil rozpadající se vzorek vybourané cihelné dlažby a diskutuje s generálním projektantem nad dožilým stavem zastižené cihelné dlažby, kterou nelze v tomto prostoru obnovit.